

Parte A - Scheda manutenzione ordinaria e straordinaria con misure preventive e protettive (da aggiornarsi all'atto dell'approvazione del progetto e dei successivi eventuali provvedimenti di variante)

	Interventi di manutenzione	Indispensabile		Cadenza	Ditta incaricata	Rischi potenziali	Misure sicurezza in dotazione dell'opera	Misure preventive ausiliarie	Osservazioni
1	Rete acque bianche: monitoraggio rete, pulizia caditoie	Si		Semestrale o a seguito di forti eventi atmosferici	In economia diretta	Movimentazione manuale dei carichi; schiacciamento; investimento da parte di veicoli	Non previsto	Predisposizione area di sosta per mezzi operativi, delimitazioni, divieti di sosta o di circolazione	Segnaletica, Dpi in dotazione agli operai addetti ai controlli, verifiche macchinari
2	Pavimentazione in conglomerato bituminoso: realizzazione rappezzi	Si		Annuale o a seguito di segnalazioni o a seguito di scavi	In economia diretta o in appalto	Schiacciamento, abrasione, taglio, movimentazione manuale dei carichi; investimento da parte di veicoli, polveri, rumori	Non previsto	Predisposizione area di sosta per mezzi operativi, delimitazioni, divieti di sosta o di circolazione	Segnaletica, Dpi in dotazione agli operai addetti ai controlli, verifiche macchinari
3	Pavimentazione in arenaria: sostituzione pietre danneggiate	Si		Annuale o a seguito di segnalazioni o a seguito di scavi	In economia diretta o in appalto	Schiacciamento, abrasione, taglio, movimentazione manuale dei carichi; investimento da parte di veicoli, polveri, rumori	Non previsto	Predisposizione area di sosta per mezzi operativi, delimitazioni, divieti di sosta o di circolazione	Segnaletica, Dpi in dotazione agli operai addetti ai controlli, verifiche macchinari
5	Pavimentazione in legno: sostituzione doghe, verniciatura, impregnante, bulloneria	Si		Biennale o a seguito di segnalazione e/o danneggiamenti	In economia diretta o in appalto	Schiacciamento, scivolamenti, tagli, punture, abrasioni, movimentazione manuale dei carichi, inalazioni polveri, gas e vapori	Non previsto	Predisposizione area di sosta per mezzi operativi, delimitazioni per pedoni, divieti di sosta o di circolazione	Segnaletica, Dpi in dotazione agli operai addetti ai controlli, verifiche macchinari
4	Scavi a sezione obbligata	Si		A seguito di segnalazioni di perdita o richiesta modifica condutture o cavidotti	In economia diretta o in appalto	Schiacciamento, abrasione, taglio, movimentazione manuale dei carichi; investimento da parte di veicoli, polveri, rumori	Valvole di chiusura impianti, quadri elettrici con interruttori generali	Predisposizione area di sosta per mezzi operativi, delimitazioni, divieti di sosta o di circolazione	Segnaletica, Dpi in dotazione agli operai addetti ai controlli, verifiche impianti, quadri elettrici, macchinari

Parte B - Scheda equipaggiamenti ed elaborati tecnici relativi all'opera (da aggiornarsi all'atto dell'approvazione del progetto e dei successivi eventuali provvedimenti di variante)

		Disponibile		Data	Luogo di conservazione
1	Progetto esecutivo	SI			Ufficio Tecnico Comunale Tel 0185 205478
2	Schede tecniche materiali impiegati	SI			Ufficio Tecnico Comunale Tel 0185 205478
3	Delibera di approvazione, provvedimenti paesaggistici...	SI			Ufficio Tecnico Comunale Tel 0185 205478
4	Certificato di regolare esecuzione				Ufficio Tecnico Comunale (al termine dei lavori)
5	Perizie per varianti in corso d'opera anche non sostanziali				Ufficio Tecnico Comunale (durante ed al termine dei lavori)
6	Schemi impianti di servizi pubblici interrati		NO		Enti gestori (Enel, Italgas, Telecom, Idrotigullio ...)

**IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE
(Geom. Claudio Dodi)**