

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Data 04/03/2006

N. 63

OGGETTO: CORSO MATTEOTTI: NUOVA SISTEMAZIONE VIARIA ED ARREDO URBANO – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

L'anno duemilasei il giorno quattro del mese di marzo alle ore 11.00 nel Palazzo Municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la Giunta Comunale composta da:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1) MARSANO Claudio | - Sindaco |
| 2) COSTA Giovanni | - Vice Sindaco |
| 3) PASTINE Giuseppe | - Assessore |
| 4) BALSÌ Alberto | - Assessore |
| 5) FEDERICI Egisto | - Assessore |
| 6) ARECCO Marco | - Assessore |
| 7) FOPPIANI Mauro | - Assessore |

Risultano assenti i componenti di cui ai numeri: **5 – 6 - 7**

Presiede il Sindaco **Dott. Claudio MARSANO**;

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale **Dr. Claudio ESU**.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'Assessore **Alberto BALSÌ**;

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in calce trascritti;

Dopo esame e discussione;

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

L'approvazione dell'allegata proposta.

Successivamente, considerata l'urgenza, con separata votazione, la presente delibera, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Provincia di Genova


Area: 4 - Territorio Ambiente

Servizio:


PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 10 del 27/02/2006

OGGETTO: CORSO MATTEOTTI: NUOVA SISTEMAZIONE VIARIA ED ARREDO URBANO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

Il Responsabile del Servizio


.....

Il Sindaco/L'Assessore proponente


.....

Approvata con delibera N° 63 del 1/3/2006.

Immediatamente eseguibile

SI

NO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione G.C. n. 3 dell'08/01/2004 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di "Corso Matteotti: nuova sistemazione viaria ed arredo urbano" redatto dall'Arch. Mario Friburgo per la parte architettonica ed opere edilizie e dall'Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda gli impianti a rete (pubblica illuminazione e acquedotto), ai sensi dell'art. 16, c. 5, della L. 109/1994 e ss.mm.ii., comportante una spesa complessiva di € 1.500.000,00, di cui per lavori € 1.119.287,55 oltre IVA (compresi oneri per la sicurezza);
- che con determinazione del Dirigente dell'Area 4 n. 120 del 02/04/2004 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta C.E.M.A. S.r.l. di Chiavari per l'importo di € 989.775,00 oltre € 32.339,59 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge;
- con contratto d'appalto, redatto sotto forma di atto pubblico, Rep. n. 2188 stipulato in data 24/05/2004, venivano affidati i lavori alla ditta C.E.M.A. S.r.l. di Chiavari;

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di:

- eseguire interventi imprevisi e non prevedibili nella fase progettuale per la sistemazione e ripristino degli impianti esistenti delle acque bianche e per la diversa distribuzione di Piazza San Bernardo a seguito del ritrovamento del sagrato settecentesco;
- sostituire parte del materiale elettrico (apparecchi illuminanti) poichè è intervenuta la possibilità di utilizzare componenti, non esistenti al momento della progettazione, che determinano miglioramenti nella qualità dell'opera;
- realizzare interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dall'arch. Mario Friburgo per la parte architettonica ed opere edilizie e dall'Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda gli impianti a rete, comportante una spesa al netto del ribasso d'asta di € 1.057.633,81 + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 34.556,79, oltre a I.V.A. 10%, con un aumento di spesa rispetto all'importo cui alla prima perizia di variante pari a € 70.076,01, oltre a I.V.A. 10%, e così per complessivi € 77.083,61, e composta dai seguenti elaborati, in atti:

- Relazione Tecnica
- Analisi dei prezzi – Computo Metrico – Quadro di raffronto
- Elaborati Grafici:
 - tav.1 Progetto approvato (1:200)
 - tav.2 Variante di progetto (1:200)
 - tav.3 Raffronto (1:200)
 - tav.4 Sezioni Piazza Prospetto – stato attuale, progetto, raffronto (1:100)
 - tav.5 Variante di progetto planimetria Piazza S: Bernardo (1:100)
 - tav.6 Planimetria Impianti (1:250)

Visto l'art.10 del Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000 e dato atto che l'aumento dell'importo dei lavori non supera il quinto della somma risultante dal contratto originario;

Visto l'Atto di Sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa appaltatrice per accettazione, in atti;

Visto il Verbale di validazione della perizia di variante e suppletiva, sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dai progettisti, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 554/99, in atti;

Considerato che la somma complessiva di € 77.083,61 trova copertura sul Cap. 1101.01 "Sistemazione viaria ed arredo urbano in Corso Matteotti (mutuo)" del PEG 2004, codice intervento 2090103 RR.PP. 2004 del Bilancio Pluriennale;

Vista la Legge 109/94 ed il D.P.R. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

1. Di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di nuova sistemazione viaria ed arredo urbano di Corso Matteotti, redatta dall'Arch. Mario Friburgo per la parte architettonica ed opere edilizie e dall'Ufficio Tecnico Comunale per quanto attiene gli impianti a rete, comportante una spesa al netto del ribasso d'asta di € 1.057.633,81 + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 34.556,79, oltre a I.V.A. 10%, con un aumento di spesa rispetto all'importo cui alla prima perizia di variante pari a € 70.076,01, oltre a I.V.A. 10%, e così per complessivi € 77.083,61, e conseguentemente rideterminare il quadro economico come segue:

cap. 1101.01 PEG 2003:

- lavori (edilizi + impianti)	€ 740.000,00
- oneri sicurezza	€ 32.339,59
- IVA 10%	€ 77.233,96
- spese tecniche già impegnate (IVA ed oneri compresi)	€ 30.000,00
- pubblicazione bando di gara	€ 10.380,00
- pubblicazione avviso di gara esperita	€ 3.240,00
- pubblicazioni, imprevisti, incentivo, ecc.	€ 6.806,45
	€ 900.000,00

cap. 1101.01 PEG 2004:

- lavori (edilizi + impianti)	€ 249.775,00
- lavori variante (edilizi + impianti)	€ 67.858,81
- oneri sicurezza variante	€ 2.217,20
- IVA 10%	€ 24.977,50
- IVA 10% variante	€ 7.007,60
- spese tecniche (Direzione Lavori)	€ 73.892,19
- asfaltatura (IVA ed altri oneri compresi)	€ 100.000,00
- incentivo (art. 18 L. 109/94)	€ 13.535,12
- intervento Telecom	€ 1.200,00
- spese tecniche (incarico Dott. Batolla)	€ 4.400,00
- spese tecniche (incarico Arch. G. Riscato)	€ 8.568,00
- spese tecniche (incarico variante e D.L.)	€ 15.600,00
- pubblicazioni, imprevisti, incentivo, ecc.	€ 30.968,58
	€ 600.000,00

2. Di approvare l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, in atti, da redigersi nella forma di atto pubblico amministrativo;

3. Di affidare, con successiva determinazione dirigenziale, i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva alla ditta C.E.M.A. S.r.l. di Chiavari, appaltatrice dei lavori indicati in oggetto;
4. Di dare atto che la somma complessiva di € 77.083,61, derivante dalla perizia di variante e suppletiva, trova copertura sul Cap. 1101.01 "Sistemazione viaria ed arredo urbano in Corso Matteotti (mutuo)" del PEG 2004, codice intervento 2090103 RR.PP. 2004 del Bilancio Pluriennale;
5. Di prendere atto che in considerazione del conseguente aumento dei lavori è stata stabilita una proroga di giorni sessanta, per l'ultimazione degli stessi;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.


PARERI

Il Dirigente/Funzionario incaricato di P.O. dell'Area 4 in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 10 in data 27/02/06 del Servizio _____ che precede, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere **FAVOREVOLE/CONTRARIO**

Alla presente sono uniti n. 3 intercalari e n. — allegati per complessive n. 5 facciate utili.

Data 27/02/06

Il Dirigente/Il Funzionario inc. di P.O.




Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere **FAVOREVOLE/CONTRARIO**

La proposta non assume rilevanza ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile.

Data 28/2/2006

Il Dirigente Responsabile



PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il presente impegno è prenotato:

Al Cap. 1461.1/04

Al Progr. N. 3200/04

Esercizio finanziario 2005-2007

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL V. SEGRETARIO COMUNALE



Certificato di pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'albo pretorio in data **- 6 MAR. 2006** e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs.267/2000;
- E' stata comunicata con lettera in data **- 6 MAR. 2006** ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000.

Li,

- 6 MAR. 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE



Divenuta esecutiva il **17 MAR. 2006** dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000.

Li, **- 4 APR. 2006**

IL SEGRETARIO COMUNALE

